

## Checklista för Kontrollansvarig

### Kontroll av fuktsäkerhetsprojektering av kryppgrund för hus med träbjälklag

Husets grund ska uppfylla alla krav enligt BBR för tillfälliga och permaneta bygglov. Checklistan används av kontrollansvarig för att godta fuktsäkerhetsprojektering av kryppgrund enligt upprättad kontrollplan.



#### Typgodkänd kryppgrund = Godkänd fuktsäkerhetsprojektering

Test och typgodkänning är utförd av ackrediterad 3:e part. Dokumentation finns; typgodkänning, egenkontroll samt provtryckningsprotokoll.

#### Om kryppunden ej är typgodkänd - kontroll av punkter 1-10

- 1 Uppfylls BBR-krav på kritiskt fuktillstånd (75 % RF). Finns fuktberäkningar/fuktmätningar?
- 2 Finns köldbryggebrytare mellan ytterbalk och husets anslutande bjälklag?
- 3 Finns fuktspärr och köldbryggebrytare mellan alla betongbalkar och marken?
- 4 Finns ett tätt spärrskikt som omfattar hela grunden?   
Finns ett skyddande skikt på grundens tätskikt som motverkar punktering?
- 5 Finns en fläkt som vänder luftflödet ned till grunden, samt är tryckskillnaden uppmätt?
- 6 Är grunden skyddad mot smuts och fukt under byggtiden?
- 7 Om avfuktare finns, är det en fast installation, deklarerad i energiberäkningen/-deklarationen?
- 8 Är grundmuren uppförd så att den motstår vatten och slagregn?
- 9 Är grunden placerad så ytvatten och markvatten inte leds in och klarar en översvämning?
- 10 Har grunden funktionskontrollerats, mätningar godtagits och dokumenterats?   
 Egenkontroll  Tryckmätning  Fuktmätning/beräkning  Lufttätthet grund/golvbjälklag

#### Godtagbar fuktsäkerhetsprojektering av ej typgodkänd kryppgrund, punkt 1-10

Utförd av kontrollansvarig för slutbesked enligt uppförd kontrollplan

Namn:

Datum:

.....